



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง โทร.๓๑๘๖

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๔/ว ๑๑๘๔

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง เชิญประชุมหารือการดำเนินงานจัดหาระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี (คุณณัฐฉิณี สิ้นฉิม) ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่ หัวหน้างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานและหัวหน้างานประปาและสุขาภิบาล กองสวัสดิการ วิศวกรโยธา (นายปรานต์ ต้นติเสรี) และวิศวกรสิ่งแวดล้อม (นางจිරพรรณ จันทราศัพท์)

ตามที่หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๒/ว ๒๒๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ส่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทราบผลการพิจารณาการขอผ่อนผันการก่อสร้างรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ความว่ากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแจ้งว่าผ่อนผันให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยต้องเร่งรัดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวต้องขอผ่อนผันมาที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ให้งบประมาณพับไป ละเอียดแจ้งแล้วนั้น

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง ร่วมกับกองแผนงาน กองอาคารและสถานที่ กองคลัง และงานพัสดุ กองคลังได้ประชุมหารือการดำเนินการระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ มีข้อสรุปว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นควรให้

๑. กองคลังขอผ่อนผันไปยังกรมบัญชีกลางอีกครั้งภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕
๒. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งในการขายซองประกวดราคาครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้มาซื้อแบบรูปรายการ และในการขายซองฯ ครั้งที่ ๒ มีผู้มาซื้อแบบรูปรายการเพียง ๑ ราย แต่ผู้ซื้อแบบรูปฯ ดังกล่าวไม่ได้มายื่นซองตามกำหนดในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ขอให้งานพัสดุ กองคลังทำหนังสือขอทราบเหตุผลที่ผู้ซื้อแบบฯ ไม่มายื่นซองฯ โดยขอให้แจ้งมหาวิทยาลัยภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อจะได้นำเหตุผลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาทบทวนแบบรูปรายการและราคากลาง

๓. กองคลังหรือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (ก.ว.พ.) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ และวิธีการในการระบุงบเงินใช้แบบการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมหาวิทยาลัยมีอาจารย์รับผิดชอบซื้อผูกพัน จากการประกาศจัดซื้อจัดจ้างกับเอกชนทางงบประมาณรายการระบบระบายน้ำฯ ถูกพับไป

๔. เห็นควรให้มีการประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ พิจารณาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดหาระบบระบายน้ำและกำจัดน้ำเสียฟาร์มสัตว์ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ตามเงื่อนไขที่ กระทรวงการคลังกำหนด โดยขอให้ท่านซึ่งเป็นผู้บริหาร และหรือผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมใน วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสำนักงาน อธิการบดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางจันทา จันทิ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๕๒๐.๖/๑๕๕๕๓๗



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การผ่อนผันการก่องหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ผ่อนผัน จำนวน ๒๕๕ หน่วยงาน
๒. รายชื่อส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไม่แจ้งขอผ่อนผัน จำนวน ๗๓ หน่วยงาน

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง การผ่อนผันการก่องหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ทบทวนมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑.๔ เป็นว่า "ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนสำหรับโครงการปีเดียวและโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณเร่งขึ้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเห็นชอบการซื้อหรือจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ หากมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเรื่องเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อพิจารณาผ่อนผันเป็นกรณีๆ ไปตามความจำเป็นเหมาะสม และให้นำผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย" ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุค ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๐ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบผลการพิจารณาผ่อนผันการก่องหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

/๓. ความเร่งด่วน...

(๒)

-๒-

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทราบผลการพิจารณาการผ่อนผันการก่อกั้นรายจ่ายลงทุนโดยเร็ว เนื่องจากเหลือระยะเวลาการดำเนินงานเพียง ๑ เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น โดยเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕

๔.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
(๑) วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ.)	๕๐๑,๘๕๖.๑๖
(๒) วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	๕๓๓,๔๗๔.๗๔
(๓) วงเงินที่สำนักงานงบประมาณจัดสรรแล้ว	๕๓๐,๘๕๖.๕๔
(๔) วงเงินงบประมาณที่ก่อกั้นแล้ว	๒๘๘,๓๓๗.๗๔
(๕) วงเงินงบประมาณที่ยังไม่ก่อกั้น (๑) - (๔)	๓๒๕,๕๑๘.๐๐
(๕.๑) ขอผ่อนผัน	๘๗,๗๒๑.๓๔
(๕.๒) ยังไม่ขอผ่อนผัน	๓๕,๔๓๕.๖๓

โดยผลการพิจารณาการผ่อนผันการก่อกั้นรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

๔.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ส่งเรื่องขอผ่อนผันการก่อกั้นรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๕๕ หน่วยงาน จำนวน ๒,๐๘๔ รายการ จำนวนเงิน ๘๗,๗๒๑.๓๔ ล้านบาท ผ่อนผันให้ทุกรายการสามารถดำเนินการต่อไปได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยต้องเร่งรัดก่อกั้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวต้องขอผ่อนผันมาซึ่งกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อกั้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ให้งบประมาณต่อไป

๔.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไม่แจ้งขอผ่อนผันการก่อกั้น จำนวน ๗๓ หน่วยงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่งมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๕,๔๓๕.๖๓ ล้านบาท ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้สั่งการให้กรมบัญชีกลางรับการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. หากหน่วยงานมีความประสงค์จะขอดำเนินการต่อไป ให้ขอผ่อนผันพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อประธานกรรมการติดตามเร่งรัดฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

๑๕. ข้อเสนอ... (3)

-๓-

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบผลการพิจารณาการผ่อนผันการท่อนี้รายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข้อ ๔.๓ และข้อ ๔.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐
E-mail address : disadmgr@cgd.go.th

สำเนาถูกต้อง



(นายจรัสชัย จันทร์ไพศาลอิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(4)

ระยะเวลา	ขั้นตอนการทำงาน
เตรียมความพร้อมแบบรูป+ราคากลาง ครั้งใหม่	
13 กย.55	กำหนดยื่นซอง ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ยื่น
19 กย.55	แต่เดิมกำหนด e -auc แต่ไม่มีผู้ยื่นซอง
17กย.55	ม. ได้รับหนังสือด่วนที่สุดจาก จนท.สงป. ให้ผ่อนผันได้+เร่งรัด กย. ถ้าไม่ทัน
	ให้กองคลังขอผ่อนผัน ครั้งที่ 2 ต่อกรมบัญชีกลาง โดยต้องก่อนวันที่ ๓๑.๕๕
	มีฉะนั้น งปม.พับ
18 กย.55	มหาวิทยาลัย(พัสดุ กองคลัง)ทำหนังสือขอทราบเหตุผลที่ไม่มายื่นซอง
18 กย.55 (เช้า)	หารือระดับปฏิบัติกองแผนงาน กองคลัง กองอาคารฯ (ช่วงเช้า) ได้ข้อสรุปดังนี้
	- ให้ติดตามข้อชี้แจงจากผู้ซื้อแบบภายในวันจันทร์ที่ 24 กย.55
	- นัดหารือ 3 ฝ่าย (ม.(2 รอง 1 ผู้ช่วย กองอาคารฯ, กองสวัสดิ์, กก.ราคากลาง, กพง., คลัง, พัสดุ, / ผู้ออกแบบ / ผู้ซื้อแบบ) ภายใน 24 กย.55
	- เมื่อได้ข้อสรุป ม.เร่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จกระบวนการเตรียม
	ความพร้อมแบบรูป+ราคากลางภายในศุกร์ที่ 19 ตค.55
	- กองคลังขอผ่อนผันครั้งที่ 2 ต่อกรมบัญชีกลาง อีกครั้ง
	- กองคลังหารือ ก.ว.พ. กำหนดเงื่อนไขแบบการจัดซื้อจัดจ้างกรณี ม.มีอาจรับผิดชอบ
	ข้อผูกพันในการจัดซื้อจัดจ้างหาก งปม. ถูกพับไป
	-รองฯ ทรัพย์สิน กองคลัง และตรวจสอบฯ พิจารณายกเลิกประกาศราคาขายแบบรูป
	รายการ ต่อไปเป็นภาระหน้าที่ กวพ. มจ. (อธิการบดีประธาน)ดำเนินการต่อ
18 กย.55 (บ่าย)	หารือร่วมผู้บริหาร(รองฯ ทรัพย์สินฯ /รองฯ ยุทธฯ และผู้ปฏิบัติ+กองสวัสดิ์)(ช่วงบ่าย)
	หารือร่วมผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ กรรมการราคากลาง ผู้ออกแบบฯ ผู้ซื้อแบบ(ริมตอ)
เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
1-2 พ.ย.	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา
5-7 พ.ย.	คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา
8 พ.ย.	นำร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
	และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
9-13 พ.ย.	รับฟังผลการวิจารณ์
14-16 พ.ย.	ทบทวนร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา ตามข้อทักท้วง
19 พ.ย.	เสนอผลการพิจารณาค้างกล่าวให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

ระยะเวลา	ขั้นตอนการทำงาน
20 พ.ย.	นำร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาที่ผ่านการพิจารณาอีกครั้งตามข้อทักท้วง ลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
21-23 พ.ย.	รับฟังผลการวิจารณ์ (ครั้งที่ 2)
26 พ.ย.	จัดทำขออนุมัติ+คำสั่ง+ประกาศ+เอกสารประกวดราคา พร้อมเสนอขอความเห็นชอบ
26 พ.ย.	จัดเตรียมซองประกวดราคา พร้อมเอกสารทั้งหมดที่จะขาย
27-29 พ.ย.	ขายซองประกวดราคา (ระเบียบกำหนดให้ไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน)
30 พ.ย.	กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง
7 ธ.ค.	รับซองประกวดราคา
11 ธ.ค.	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา
11 ธ.ค.	รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อมหาวิทยาลัย
11 ธ.ค.	ทำการคัดเลือกตลาดกลางพร้อมเสนอความเห็นชอบต่อมหาวิทยาลัย
12 ธ.ค.	แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น+วันเวลาและสถานที่ให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบ ทางไปรษณีย์ ตอบรับ (ตามระเบียบกำหนดไว้)
12 ธ.ค.	แจ้งข้อมูลให้ตลาดกลาง (จะเป็นข้อมูลของผู้เข้าเสนอราคาว่ามีใครบ้าง)
19 ธ.ค.	จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยตลาดกลางเป็นผู้ดำเนินการให้
20 ธ.ค.	นำเสนอผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
20 ธ.ค.	จัดเตรียมเอกสารพร้อมจัดทำหนังสือนำเพื่อส่งสำนักงานประมาณเพื่อขอทำความตกลง ด้านราคา
21 ธ.ค.	จัดส่งเอกสารประกอบการขอทำความตกลงด้านราคาให้ประธานงาน (กทม)
หลังจากได้รับอนุมัติ	แจ้งทำสัญญา (กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องมาเซ็นสัญญาภายใน 7 วัน นับจากได้รับหนังสือ)
หลังจากได้รับอนุมัติ	ลงนามในสัญญา (ส่งสำเนาให้ สตง. และสรรพากร กรณีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท)
หลังจากได้รับอนุมัติ	ทำ PO เพื่อทำการกันเงิน ในระบบ GFMIS

หมายเหตุ : หากการปรับปรุงแบบและการจัดทำราคากลางไม่แล้วเสร็จ ระยะเวลาดังกล่าวจะขยายออกไปอีก